新技術評価事例(コンクリート構造)

- 合成床版を有する合成U桁構造 -(Uコンポ橋)

平成19年 7月

(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会

新技術評価事例(コンクリート構造) - 合成床版を有する合成U桁構造 (Uコンポ橋)

はじめに

近年、技術提案型の契約方法の導入や、公共工事費の縮減化が以前にも増して叫ばれており、 工期や工事費が縮減できる合理的な構造として新技術を用いた新たなコンクリート橋が採用されるようになってきている。

しかし、そのような新技術が提案されても、「道路橋示方書に示す要求性能を満足しているのかどうか」を技術的に評価しなければならず、何も分からずに設計を進め大きな問題に発展することや、検証方法が分からないために採用に踏切れないケースも生じている。また、新技術の設計では定性的な要求性能だけでなく、具体的な作用外力に対し、どのような変形が生じ各部材にどのような影響が生じるのかも関連して設計していかなければならない。そのため、新技術の採用には、高度な技術的判断が要求されることが多く、従来のみなし規定のように誰もが画一的に設計を行えるものでなくなる。

そこで、PC建協では最近のコンクリート橋における代表的な新技術を取り上げ、性能評価に関する技術資料をまとめた。本資料では、コスト縮減が可能で幅広い普及が期待される下記の構造について、技術評価の必要性の観点から道路橋示方書との関係を整理し、その着目要素と検証方法の考え方など技術評価の方向性を明確にして、それに基づく検証事例を示した。各新技術の紹介では「主な技術概要」、「技術評価の観点と方向性」、「検証事例」の3つの項目に分け、道路橋示方書の要求性能に対する課題や検証事例等を紹介している。

コンクリート橋における代表的な新技術の一覧

外ケーブル構造					
	広幅員一室箱桁構造				
合理化床版構造	リブ付き床版構造				
	ストラット付き床版構造				
プレキャスト桁場所打	丁ち接合構造(スプライスPC構造)				
新しい桁連結構造(リンクスラブ構造)					
合成床版を有する合品	或∪桁構造(∪コンポ橋)				

本資料は、着色部の新技術を示す。

目 次

1.主な技術概要	
(1) 本構造の構造特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
(2) 本構造の施工方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2-1) セグメントの製作・運搬・架設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2-2) 主桁の架設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2-3) 中間横げた・端支点横げた及び床版部の施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2 . 技術評価の観点と方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
(1) 傾斜ウエブを有するU形断面に対する施工中の安全性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
1-1) ねじり定数の算出方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
1-2) 施工中の照査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
(2) セグメント製作時のコンクリートの充填性の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
(3) PC合成床版を道示に準拠して設計するための前提条件の確認・・・・・	16
3-1) 平面保持の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
3-2) 等方性の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3-3) 床版と支持げたの結合部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
(4) PC合成床版の疲労耐久性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
(5) PC合成床版の疲労耐久性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
3 . 検証事例	23
事例	24
事例	27
事例	29
事例	35
事例	38
事例	39
事例	43
事例	45
事例	47

1.主な技術概要

(1) 本構造の構造特性

合成床版を有する合成U桁構造(Uコンポ構造)は、断面形状をU形とした工場製作によるプレキャストセグメント桁と、プレキャストPC板を用いたPC合成床版との合成構造である。

構造の概念図と施工例を図-1.1及び写真-1.1に示す。




図-1.1 PCUコンポ構造の概念図





写真-1.1 戸奈瀬高架橋

主桁はU形断面の単純げたとして架設し、プレキャスト PC 板の敷設および横桁工の施工後、PC 板を埋設型枠として場所打ち床版を施工し、橋体が完成する。橋体完成前の主桁自重,横桁荷重,PC 板荷重および場所打ち床版荷重に対してはU形断面単純桁(一本梁)構造として抵抗し、橋体完成後の橋面荷重および活荷重に対しては場所打ちコンクリートとの合成断面格子桁構造として抵抗する。

床版は、プレテンション工法によりプレストレスが導入されたプレキャスト PC 板と場所打ちコンクリートとの P C 合成床版構造である。場所打ち床版荷重および作業荷重に対しては PC 板で抵抗し、舗装荷重および活荷重に対しては PC 板と場所打ちコンクリートとの合成断面構造として抵抗する。

PCUコンポ構造の標準的な断面構成を図-1.2に示し、中間横桁部付近の概念図を図-1.3に示す。




図-1.2 断面構成図

中間横桁は、1支間あたり2箇所設けることとし、主桁間には場所打ちコンクリートによる横桁を設けて、横締めPC鋼材によるPC構造で主桁同士を一体化する。

外ケーブルを使用する場合は中間横桁が偏向隔壁部を兼ねる構造となる。中間横桁は床版部と一体化させないようにし、中間横桁上の床版もPC合成床版とする。

また、複数径間の橋梁の場合には、中間支点上をRC又はPC構造により連結し、「プレキャストげた架設方式連続げた橋」(連結析)として連続化する。




図-1.3 部材構成概念図

(2) 本構造の施工方法

本構造は、工場製作によるプレキャストセグメント部材により構成されることを前提としている。

本構造の標準的な架設方法は、トラッククレーン及びベント基礎併用による架設方法である。主桁組立用ベント基礎は、1径間に付き1主桁分の接合可能な施工ヤードとして設置し、セグメント組立後に横移動装置により所定の位置に架設する。

外ケーブルを使用し、連結桁とした場合の施工フローを図-1.4に示す。




図-1.4 Uコンポ橋施工フロー

2-1) セグメントの製作・運搬・架設

主桁セグメントの断面図の一例を図-1.5 に示す。主桁セグメントの製作においては、<u>軽量化を図るために薄肉部材とする場合は、コンクリートの充填性に留意する必要がある。</u>




図-1.5 主桁セグメントの断面図

製作されたセグメントは、運搬トレーラーにより現地に搬入する。セグメントの組立は、図-1.7に示すようにベント基礎を各セグメント継目部に配置して、トラッククレーンを使用する。セグメントを吊り上げる際に、U形開断面であることからウェブの外側にひび割れが発生する懸念が考えられる。よって、吊り上げ時の検討を行い、図-1.6の例のような形状保持を考慮した冶具により対処する。




図-1.6 吊り上げ時の補強例




図-1.7 セグメント架設要領図

2-2) 主桁の架設

体化させる構造とする。

図-1.8 に示すように、内ケーブルによりセグメントを接合して 1 本の主桁とし、組み立て完了後に所定の位置に架設を行う。このとき主桁はU形開断面の状態であり、架設時の安全性に留意する必要がある。次径間の主桁接合時の緊張スペースを確保するため、組立用ベント基礎は主桁の所定の位置を避けて、主桁間に設置する。




図-1.8 主げたセグメント組立要領図

2-3) 中間横げた・端支点横げた及び床版部の施工




図-1.9 中間横げた・端支点横げた及び床版部の施工要領図

主桁架設完了後、主げた上縁部及び主げた間にプレキャスト PC 板をトラッククレーンにて敷設する。中間横桁及び端支点横桁の施工を行った後に場所打ち床版部の施工を行う。中間横桁は横締め P C 鋼材を配置した P C 構造とし、場所打ち床版と一体化しない構造とする。 PC 板を設置することから基本的には吊り足場は不要であるが、中間横桁の施工に際しては足場を兼ねた吊り支保工等にて施工を行う。端支点横桁は、落橋防止装置や変位制限装置等の配置による伝達力を負担することから、横締め P C 鋼材を配置した P C 構造として補強する。端支点横桁上の床版には PC 板を設置せず場所打ち床版と一

床版部に使用する PC 板はプレテンション方式による工場製品とし、場所打ちコンクリート床版と一体化して合成床版構造を構成する。張出床版については場所打ちRC床版構造とし、張り出しブラケット等による型枠支保工にて施工を行う。

2.技術評価の観点と方向性

Uコンポ構造はPC合成床版を用いたプレキャストセグメント工法であり、プレキャストの主桁がU 形断面であることが特徴である。本構造に道路橋示方書を適用した場合の問題点を整理し、技術評価の 観点とする。

プレキャストセグメント工法(継ぎ目部の照査)

プレキャストセグメント工法は、セグメント継ぎ目部の安全性及び耐久性が重要な照査項目である。 継ぎ目部が断面力に対して安全であるとともに、継ぎ目部が相互のセグメントを確実に接合し、断面力 を確実に伝達できる構造である必要があり、さらに継ぎ目部が耐久性上の弱点となってはならない。

以上については、道示 17.3 に照査方法や構造細目が詳しく規定されており、Uコンポ構造に於いて も他のプレキャストセグメント工法と同様に、継ぎ目部の照査はこれに従って行えばよい。

U形断面形状

プレキャストセグメント工法は橋体完成までの架設を含む施工時の検討も重要な照査項目である。道 示 19.12.1 の解説文(1), (2)では以下のように記述されている。

19.12.1 一般

(解説)(1),(2)

架設とは,支保工,架設用作業車,架設げた等を用いて製作する作業又はあらかじめ製作されたけたや部材を据え付ける作業をいう。プレキャスト部材は,コンクリート橋が完成した後の各種の荷重作用に対して安全であるように設計されているが,架設時には,比較的不安定な状態にあることが多い。・・・・以上のことを考慮し,部材に有害な応力が生じないように注意する必要がある。

Uコンポ構造は、橋体完成後は多主桁箱桁断面を形成するが、場所打ちコンクリートの施工までは傾斜ウエブを有するU形の開断面形状である。道示ではU形断面に対する規定がないため、施工時の照査において疑義が生じる場合がある。

また、Uコンポ構造では軽量化を目的としてウエブ・下床版を薄肉部材としており、道示に規定される構造細目が適用できない場合がある。

PC合成床版工法


P C 合成床版は、道示 では平成8年版より取り込まれ、「11章 合成げた橋」の項に「P C 合成床版タイプ」として記述されているが、その内容はプレキャスト PC 板の上面に床版支間方向に凹凸を設けて場所打ちコンクリートと一体化させるという構造細目に止められている。床版として道示に準拠して設計する場合、その前提条件を確認し、耐荷力性能や疲労耐久性を有していることを確認しなければならない。

また、維持管理性についても、道示の要求性能を満たしているかについて確認する必要がある。

よって、本構造の技術評価を行う場合、以下の2点より考えることとする。

傾斜ウエブを有するU形断面に対する施工中の安全性、および品質の確保 PC合成床版について、道示に準拠して設計するための前提条件の確認、および床版としての 要求性能に対する照査

検証事例1,2 検証事例 検証事例3 検証事例4 道示皿173 雑目部の設計 1732 曲げ広力度の照査 1733 せん断力に対する照査 1734 ねじリモーメントに対する照査 1737(1) 構造細目 道示皿173 継目部の設計 1735 銅製接合キーの設計 1736 コンクリート製接合キーの設計 17.37(2) 構造細目 ・コンクリート道路橋施工便覧 2.5 架設時の安全に関する計算 道示皿17.3 継目部の設計 17.3.1(3) 3) 一般 検証の手法 道示皿17.3 総目部の設計 17.3.1(4) 一般 試験体の製作による検証 道示皿17.2(6) 設計一般 曲げ応力度の照査 曲げ応力度の照査 セグメント継目の配置 ・接合面は主げたの部材軸線に直角に設ける ・横げたの横締めPC鋼材は雑目部を避けて配置する。 ・関強度コンクリートの採用(のck = 40 N/mm2 以上) セグメント雑日部の照査・・・田げモーメントに対する照査・・セル断力に対する照査・・セル断力に対する服産・・カリリモーメントに対する照査(接合キーの照査)・おじりモーメントに対する照査(接合キーの照査) セグメント吊り上げ時の照査, 形状保持材の設置 継ぎ目部にエポキシ系接着剤を塗布する。 無 場所打ち床版コンクリート打設時の照査 恒衣 割 高流動コンクリートの採用。 表1.6.1 リコンポ構造の問題認識と対応策 架設時の照査 ・主桁横取り時の照査 ・架設時傾斜角の照査 セグメントの斜ウエブ、下床版が薄肉部材であることに対して、コンクリートの充填性を確保すること。 接合キー周辺は局部応力が発生することや、プレキャストセグメントの運搬時はプレストレス導入前の状態であることなど、プレキャストセグメント特有の事項がある。 継目部に結面から水が浸透した場合、PC館材を腐食させたり、コンクリートの劣化を促進させたりするおそれが生じ、精の耐久性に大きな影響を及ぼす。 主桁セグメントは、場所打ち床版との合成までは、不安定な開 断面(Ubb)面の次級にある。 主た、プレキャストセグメントに施工各段階で、部材の支持状態 や荷重状態、プレストレス導入の有無等の条件が異なる。 プレキャストセグメント橋の安全性は、セグメント継目部の耐荷 性能に大きく影響される。 プレキャストセグメントの接合面は、プレストレスカの接合面に 沿った分力が生じるおそれがある。 課題(問題認識) (A)雑目部の耐荷力性能 雑元Ⅲ12代) 報目部が断面力に対して安全となるようにするものとする。 道示Ⅲ173代) 雑目部は、相互のセグメントを確実に接合し、断面力を確 実に 伝達できる構造とするものとする。 道示皿172(2) プレキャストセグメントは、施工各段階において、安全性が 確保されるようにするものとする。 (B)雑目部の耐久性 第五田173.(2) 雑目邮は、耐久性上の弱点となることのないように配慮す 各ものとする。 道示11ぶり 使用目的との適合性や完成時及び施工時の構造物の安 全性を確保するために確実な施工が行える性能を有すること。 と。 プレキャストセグメント工法(継ぎ目部の照査) 道路橋示方書の要求性能 U形断面形状 施工品質の確保



(1) 傾斜ウエブを有するU形断面に対する施工中の安全性

1-1) ねじり定数の算出方法

関連する道示の規定

[道示 19.12.12]

架設にあたっては、必要に応じて各部材に生じる応力及び変形について検討し、安全性を確かめなければならない。なお、架設時における部材の許容応力度は、3章の規定によるものとする。

架設にあたっては、次の事項について検討しておく必要がある。

- 1) 部材の仮支持の状態における安全性(傾斜,横座沓,風荷重,地震の影響に対して)
- 2) 部材吊上時の状態における安全性(傾斜,横座沓)
- 3) 架設げた上を運搬する場合には、既架設部材の安全性
- 4) 架設用作業車,架設げたの安全性(強度,たわみ,転倒,逸走,組立解体等に対して)
- 5) 支保工の安全性(コンクリート打ち込み時,地盤の不等沈下等に対して)

技術的課題

コンクリート橋のけたの横座沓に対する安全性の照査に際しては、ねじり定数 Jt が必要となるが、道示 の表-解 4.4.1 では傾斜ウエブを有するU形断面のねじり定数の算出方法が示されていないため、別途算出する必要がある。

性能評価の対応策

以下の対応策が多く採用されている。

任意形状断面のねじり定数が算出可能な計算プログラムを使用して算出する。

図-2.1 に示すようにT形断面と同様に矩形分割して近似的に算出する。

この場合、ウエブが傾斜することによる部材長の増分は無視する。




図-2.1 U形断面の換算断面

この場合、ねじり定数はT形断面と同様に、次式で求めるものとする。

$$Jt = (bi^3 \cdot hi / 3)$$

【解説】

以下、コンクリート道路橋施工便覧 2.5.1(c)より、

一般にけたの横方向座屈を起こす限界等分布荷重 Wcr は、次式によって近似的によって求めることができる。

 $Wcr = \{m \cdot (B \cdot C)\} / l^3$

ここに、

m: けたの支承条件によって求まる定数

B: 横方向曲げ剛度 Ec・Ih(kgf・cm2)

C:ねじり剛度 G·J (G = 0.43Ec) (kgf·cm²)

1:支持支間長(cm)

安全率 F は、けたの単位長さ当りの重量 Wdo との比として、次のように求まる。

F1, F2 = Wcr / Wdo


ここに、

F1:けた端が回転に対して完全に拘束される場合

F2: けた端が回転に対して弾性的に支承されている場合

Wcr の値は、けた端の回転に対する拘束の状態によって決まる定数 m によって変わる。

けた端が回転に対して完全に拘束される場合は m=28.3 となり、回転に対して弾性的に支承されている場合は、端拘束スプリング定数 $(L\cdot Rx)/2C$ の関数として図 2-18 より m が求まる。



(L·Rx) / 2C は、けたを両端 2 箇所で鉛直に吊る場合(図-2.17 参照)次の式から求められる。

$$Rx = (q \cdot L \cdot e) / 2$$

ここに、

L: けた長(cm)

q:けた自重の分布荷重(kgf/cm)


Rx: 拘束に対するばね定数 (kgf·cm)

e:けた図心から吊り点までの距離(図-2.15,2.16参照)

e = yo + h (cm)

yo:図心から上縁までの距離(cm)

h: けた上縁から吊り点までの距離(cm)



なお、けたにワイヤーを大回しして架設する場合は、けたが回転しないようにけたとワイヤーを固定する必要がある。また、けたが傾きはじめたときワイヤーののびで変形が増大しないように、けた自重に対して十分太径のワイヤーを使用しなければならない。

プレキャストセグメント工法の場合は、継目部に補強筋が配置できないため、架設に際しては一層注意を要する。プレキャストセグメント工法の場合の判定例は、次式を参考としてよい。

F1, F2 4.0 架設中安全であるといえる。

4.0 > F1 , F2 2.5 次に示す方法などで架設中の安全率を 4.0 以上とするか、けたの架設中の傾きにより発生する引張力に対して十分補強するのがよい。

F1, F2 < 2.5 次に示す方法などで架設中の安全率を 4.0 以上とするか、2.5 以上としたうえで、 けたの架設中の傾きにより発生する引張力に対して十分補強するのがよい。 道示 4.4 では、表-解 4.4.1 に長方形, T形, および箱形断面のねじり定数 Jt の算出方法が示されているが、傾斜ウエブを有するU形断面の算出方法は示されていない。

断 逝 粉 状		K_t			J.
	ii) 193	型の中央に対		$f_i = \frac{h^{3} \cdot h}{\eta_2}$	
J 		11/6	71	Ri	.B3
方 ここに、 お:長方彩斯面の短辺の長さ		1	4.80	1.00	7.11
(mm)		2	4.07	0.795	4.37
h: 長方彩新面の長辺の長さ (mm)		3	3.74	0.753	3.80
g		- 5	3.43	0.743	3.43
		10	3.20	0.742	3.20
The same of the same of	-	20	3.10	0.742	3.10
		001	3.00	0.742	3,00
T					
	$n_i = \frac{M}{K_{ti}}$ $K_{ti} = 2A_{ti}$ $C = 10.$ $A_{ti} = b_i$			$f_r = \frac{1}{4A_m^2} \left(\frac{h_1}{t_1} + \frac{h_2}{t_1} \right)$	$\frac{1}{b_1} + \frac{b_1}{t_2} + \frac{b_1}{t_3} + \frac{b_1}{t_4}$

[検証事例 : U形断面のねじり定数の算出] [検証事例 : 主桁架設時の横座沓の照査]

[参考文献]

1) (社)日本道路協会:コンクリート道路橋施工便覧,平成10年1月

1-2) 施工中の照査項目

関連する道示の規定

[道示 17.2]

- (2) プレキャストセグメントは、施工各段階において、安全性が確保されるようにするものとする。
- (5) プレキャストセグメントは、吊上げ時,運搬時及び架設時に生じる応力度に対して照査を行うものとする。

技術的課題

Uコンポ構造は、場所打ち床版の施工までは傾斜ウエブを有するU形断面形状であるために、 本構造特有の施工中の照査項目を有するが、道示ではこのようなU形断面を想定していないため 触れられていない。

性能評価の対応策

傾斜ウエブを有するために、セグメント吊り上げ時にウエブ外側に引張応力が発生し、ひび割れが発生する懸念が考えられる。対応策として、形状保持材によって引張応力の発生を抑制する方法や、補強鉄筋を配置して有害なひび割れの発生を防ぐ方法などが採用されている。

傾斜ウエブを有するために、場所打ち床版コンクリートの打設時にウエブ内側に引張応力が発生し、ひび割れが発生する懸念が考えられる。床版コンクリート打設時の荷重状態を図-2.2に示す。対応策として補強鉄筋の配置などが考えられる。




図-2.2 床版コンクリート打設時の荷重載荷図

【解説】

形状保持材の例を図-2.3 に示す。吊り上げ時にウエブが内側に倒れようとする変形を抑えるとともに、外側への変形も抑えられる構造とすることが望ましい。




図-2.3 吊り上げ時の補強例

補強鉄筋量の算出にあたっては、 3 次元 F E M 解析による方法も考えられる。解析モデルの例を図-2.4 に示す。




図-2.4 FEM 解析モデル例


[検証事例 : セグメント吊り上げ時の検討]

(2) セグメント製作時のコンクリートの充填性の確保

関連する道示の規定

[道示 6.6.2]

- (4) 主鉄筋及び PC 鋼材(シースを含む)のそれぞれのあき、ならびに主鉄筋と PC 鋼材(シースを含む)のあきは、それぞれ 40mm 以上かつ粗骨材の最大寸法の 4/3 倍以上とするものとする。ただし、プレキャスト部材においては、それぞれ 20mm 以上かつ粗骨材の最大寸法の 4/3 倍以上とするものとする。
- (4) コンクリート橋では、比較的硬練りのコンクリートが使用され,その締め固めには一般に 直径 50mm から 60mm 程度の内部振動機が使用される。したがって,内部振動機が底部の 型わくまで容易にそう入でき,締め固めができるようにあきを設ける必要がある。



図⁻牌 0.0.1 放射機でリ人用の瞬体のあさ 図⁻牌 0.0.2 相けたのプランンの調材のあ

技術的課題

Uコンポ構造では軽量化を目的として薄肉部材としているため、内部振動機のそう入用のあきを確保することができない場合がある。




図-2.5 主桁セグメントの断面図例

性能評価の対応策

以下の対策が考えられる。

自己充填性を有する高流動コンクリートの採用

外ケーブルへの変更

透明型枠の使用

ウエブ側面のコンクリート打設孔の設置

打設試験の実施

[検証事例 : 打設試験による高流動コンクリートの自己充填性の確認]

(3) PC合成床版を道示に準拠して設計するための前提条件の確認

3-1) 平面保持の確認

関連する道示の規定

[道示 4.2.3]

- (2) 鉄筋コンクリート構造
 - 1) 維ひずみは中立軸からの距離に比例する。
- (3) プレストレストコンクリート構造
- 1) 維ひずみは中立軸からの距離に比例する。
- (2)鉄筋コンクリート構造
 - 1) 鉄筋コンクリート構造においては、部材断面のひずみ分布は平面保持の法則にしたがうものとした。
- (3) プレストレストコンクリート構造
 - 1) プレストレストコンクリート構造においても、鉄筋コンクリート構造と同様に平面保持の法則にしたがうものとした。

技術的課題

P C 合成床版は、PC 板と場所打ちコンクリートが一体となって挙動する必要がある。

性能評価の対応策

PC 板の上面に適切な凹凸を設けることによって、PC 板と場所打ちコンクリートが一体となって挙動することが過去の実験で確認されている。

実験による検証(1) (参考文献 3-1)


建設省土木研究所らによる疲労耐久性確認試験では、PC 板と場所打ちコンクリートは輪荷重 走行試験の破壊直前まで一体性を保ち、合成床版として挙動していたことが確認されている。

実験による検証(2)(参考文献 3-2)

三瀬らによる実験では、場所打ちコンクリートと PC 板のひずみを計測し、平面性が確保されていることが確認されている。

【解説】

道示 11.4 では構造細目として以下のように記述されている。



(5) プレキャストPC板と場所打ちコンクリートを一体化させ合成構造とするには、両者 の結合面におけるせん断力の確実な伝達が必要であるため、プレキャストPC板の上面 に凹凸を設けることを標準としたものである。




図-解 11.4.2 プレキャスト PC 板上面の形状の例

[検証事例 : 定点疲労載荷試験による P C 合成床版の平面保持の確認]

[参考文献]

- 3-1) 建設省土木研究所 他:コンクリート橋の設計・施工の省力化に関する共同研究報告書(), 平成 10 年 12 月
- 3-2) 三瀬, 柿崎, 種田, 阿部: PCU型桁合成床版載荷実験, 土木学会第55回年次学術講演会論文集, 平成12年9月

3-2) 等方性の確認

関連する道示の規定

[道示 7.4.2]

- (1) B活荷重で設計する橋においては、T荷重(衝撃を含む)による床版の単位幅(1m) あたりの設計曲げモーメントは、表-7.4.2 に示す式で算出するものとする。ただし、床版の支間が車両進行方向に直角の場合の単純版、連続版及び片持版の支間方向の設計曲げモーメントは、表-7.4.1 により算出した曲げモーメントに表-7.4.2 又は表-7.4.3 の割増し係数を乗じた値とする。
- (2) A活荷重で設計する橋においては、設計曲げモーメントは、表-7.4.1 に示す式で算出した値を 20%低減した値としてよい。

表-7.4.1 T 荷重 (衝撃を含む) による床板の単位幅 (1 m) あたりの設計曲1デモー メント (kN・m/m)

in.	X		申 3 # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		向に資角	車両進行方向に平行	
版の区分	曲 げ モーメント の 種 類	構造	お明 (日) 他がモーメン トの方向	支則方向	支 間 に 直角方向	支爾方向	支間 に 直角方向
単純 支間曲げ モーメント	RC	0 ≤1≤ 4	+(0.12)	+ (0.10)	+ (0.221	+(0.06)	
	PC	0 ≤ ≥ 6	+0.07)P	+0.04)P	+0.08)P	+0.06)P	
選 支間曲げ	RC	0 ≤1≤4	+(単純版	+ (単純版	+ (単純版	+ (単純版	
	モーメント	PC:	0 ≤ 1 ≤ 6	Ø80%)	(780%)	Ø80%)	(780%)
統	支点曲げ	RC	0 ≤ 1≤ 4	-(0.15t +0.125)P	-	- (単純版 の80%)	-
版	モーメント	PC	0 ≤1≤ 6				
		RC	0 ≤1≤1.5	-P - 1			
片	支点曲げ		0 ≤1≤1.5	1.30/10.25	_	-(0.71	_
10 モーメント	PC	1.5 ≦3.0</td <td>- (0.61 -0.22) P</td> <td></td> <td>+0.22)P</td> <td></td>	- (0.61 -0.22) P		+0.22)P		
敗	先端付近 面 げ	RC	0 ≤1≤1.5		+ (0.151		+ (0.16)
	ガーメント	PC	0 ≤1≤3.0		+0.13)P		+0.07)P

ここに、RC:鉄筋コンクリート床版

PC:プレストレストコンクリート床版

1 :7.4.3に規定する T 荷重に対する床版の支間 (m)

P : 共通編 2.2.2に示す T 荷重の片側荷重 (100kN)

(注) 床版支間の方向は、図-7.3.1による。

表-7.4.2 床版の支間方向が車両進行方向に直角な場合の単純版及び連続版の支間方 向曲げモーメントの割増し係数

支間 l (m)	<i>l</i> ≤2.5	2.5<1≤4.0	4.0<1≤6.0
割増し係数	1.0	1.0+(1-2.5)/12	1.125+(1-4.0)/26

表-7.4.3 床版の支間方向が車両進行方向に直角な場合の片持版の支間方向曲げモー メントの割増し係数

支間 l (m)	<i>l</i> ≤1.5	1.5<1≤3.0
割増し係数	1.0	1.0+(1-1.5)/25

(1)(2) (前略)表-7.4.1 の連続版の支点部を除く計算式は、等方性無限単純版と等方性無限片持版を対象に、平成2年道路橋示方書まで用いられてきたT-20荷重に衝撃の影響を考慮して載荷し、解析により得られた理論値に対して10%~20%の安全をみた計算式に基づいている。

技術的課題

PC 板は橋軸直角方向に継ぎ目を有しており、橋軸方向には接続されていないが、設計曲げモーメントを、道示に準拠して算出するためには等方性を確保している必要がある。




図-2.6 PC合成床版の側面図

性能評価の対応策

過去の疲労実験等によって、PC合成床版は等方性版として設計しても安全側であることが確認されている。

構造細目による検証(参考文献 3-3)

場所打ちコンクリートの厚さを P C 板の厚さの 1.5 倍以上とし、4.5.1 で規定する鉄筋を配置すれば、既往の実験等により、 P C 合成床版が等方性スラブとして挙動することが確認されている。

実験による検証(参考文献 3-4)

渡辺らは、場所打ちコンクリートの厚さが PC 板と等しい供試体を用いて移動載荷試験を行い、等方性版として挙動していることを確認している。

[検証事例 :移動載荷試験による P C 合成床版の等方性の確認]

[参考文献]

- 3-3) PC合成床版協会: 道路橋PC合成床版工法 設計施工便覧, 平成 18 年度版
- 3-4) 渡辺, 出光, 江本:移動載荷方式による版厚の薄いPC合成床版の挙動, PC合成床版工法 設計 施工指針(案), 土木学会, 昭和62年3月

3-3) 床版と支持げたの結合部

関連する道示の規定

[道示 7.5.1]

- (1) 床版と支持げたとの結合部は、応力が円滑に伝わるような構造とするものとする。
- (2) (3)から(5)による場合は、(1)を満足するとみなしてよい。
- (3) 床版には、支持げた上でハンチを設けるものとする。
- (4) 床版のハンチの傾斜は、1:3よりゆるやかにするのが望ましい。1:3よりきつい場合は、図-7.5.1に示すように1:3までの厚さを床版として有効な断面とみなすものとする。




図-7.5.1 ハンチ部の床版の有効高さ

(5) ハンチには、その内側に沿って鉄筋を配置することを原則とするものとする。ハンチに沿う鉄筋の直径は 13mm 以上とする。

技術的課題

PC合成床版部分にはハンチが無く、Uコンポ構造の場合は上フランジ幅が小さいため、上フランジ部で床版の断面が急変する。主桁上の負の曲げモーメントに対する有効高さを適切に評価する必要がある。




図-2.7 主桁上フランジ詳細図

性能評価の対応策

- 1) 解析による検証(参考文献 3-3) 2次元FEM解析により最小主応力のベクトルから有効高さを算出する。
- 2) 道示の構造細目による検証

道示の構造細目を引用して、1:3までの厚さを有効断面とする。

[検証事例 : 主桁上フランジ部の負の曲げモーメントに対する有効高さの検討]

(4) P C 合成床版の疲労耐久性

関連する道示の規定

[道示 7.2.1]

- (1) 床版の設計においては、直接支持する活荷重等の影響に対して安全なようにするほか、 以下の 1)および 2)の規定を満足するものとする。
 - 1) 活荷重等に対して、疲労耐久性を損なう有害な変形を生じないようにするものとする。
 - 2) 自動車の繰り返し通行に対して、疲労耐久性が損なわれないようにするものとする。

技術的課題


コンクリートを主体とする床版の破壊メカニズムは、複雑であり設計計算による疲労耐久性 の照査は困難である。

性能評価の対応策

疲労試験により、破壊に至る過程や破壊時の載荷回数、および変位などについて既往のRC 床版との相対比較を行うことによって、同等の疲労耐久性を有していることを検証する。

【解説】

建設省土木研究所らによる疲労耐久性確認試験(参考文献 3-1)では、RC床版とPC合成床版の比較試験を行っており、PC合成床版がRC床版に比べ大きな疲労耐久性を有していることが確認されている。



[検証事例 : 輪荷重走行試験による P C 合成床版の疲労耐久性の確認]

(5) P C 合成床版の疲労耐久性

関連する道示の規定

[道示 1.5]

- (1) 橋の設計にあたっては、使用目的との適合性、構造物の安全性、耐久性、施工品質の確保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性を考慮しなければならない。
- (1)(前略)維持管理性の容易さとは、供用中の日常点検,材料の状態の調査,補修作業等が容易に行えることであり、これは耐久性や経済性にも関連するものである。

技術的課題


P C 合成床版は、下面が PC 板で覆われているために場所打ちコンクリートの劣化および損傷状況が直接目視できない。

性能評価の対応策

破壊に対してまだ十分耐荷力を残している段階で、PC 板下面にひび割れなどの変状が発生するのであれば、PC 板下面の目視確認によって P C 合成床版の日常点検は可能であると考えられる。

【解説】

建設省土木研究所らによる疲労耐久性確認試験(参考文献3-1)では、繰り返し載荷数51万回で破壊したPC合成床版において、33万回の段階でPC板下面にひび割れの発生が確認され、PC合成床版としての一体性を保ちつつ破壊に至っていることが確認されている。



[検証事例 : 輪荷重走行試験によるPC合成床版のひび割れ発生状況の確認]

3.検証事例


検証事例の一覧を表-3.1 に示す。

表-3.1 検証事例一覧表

No.	検 証 項 目	検 証 方 法	関連事項
	U形断面のねじり定数の算出	解析による検証	1-1
	主桁架設時の横座沓の照査	関連基準の準用	1-1
	セグメント吊り上げ時の検討	解析による検証	1-2
	打設試験による高流動コンクリートの自己充填性の確認	実験による検証	2
	定点疲労載荷試験によるPC合成床版の平面保持の確認	実験による検証	3-1
	移動載荷試験によるPC合成床版の等方性の確認	実験による検証	3-2
	主桁上フランジ部の負の曲げモーメントに対する有効高さの検討	解析による検証	3-3
	輪荷重走行試験によるPC合成床版の疲労耐久性の確認	実験による検証	4
	輪荷重走行試験によるPC合成床版のひび割れ発生状況の確認	実験による検証	5

Uコンポ構造 検証事例

Uコンポ構造	検証事例								
検証項目	∪形断面のねじり定数の算出								
要求性能	架設時の安全性 関連規定 道示 19.12.2								
検証目的	ねじり定数の算出方法								
検証方法	・実験による検証・解	析による検証	·道路橋示方	書の準用					
検証方針	斜ウエブを有するU形断面のが確保されることを検証する。		矩形分割して求	めても同程度の安全性					
検証内容	1. 概要 斜ウエブを有するU形断面の を同様に矩形分割して求め、 検証方法は、二軸曲げを考 (フォーラムエイト)によって得 同プログラムは、「プラントリを算出している。 2. 検討モデルは、支間40m,5 において、ウエブ傾斜角を3分 1) 支間40mの検討モデル ケース 40-1 ************************************	のた場合と詳細に求慮した任意形RC・Sin を であると では できません では できます できます できます できます できます できます できます できます	めた場合を比較 SRC断面計算プラ ることにより任う で表記により であった。 である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で	をする。 コク'ラム「UC-win/Section」。 意形状断面のねじり定数 話を設定した。それぞれ ご較する。					
	K = Jt2 / Jt1	0.890	0.846	0.817					
	1 - 3127 311	0.090	0.0+0	0.017					




ねじり定数の比較(支間60m)

	60-1	60-2	60-3
詳細モデル Jt1 (m4)	0.10309	0.10137	0.10384
簡易モデル Jt2 (m4)	0.08461	0.08248	0.08046
K = Jt1/Jt2	0.821	0.814	0.775

3. 検証結果

全9ケースいずれにおいても簡易モデルにより得られたねじり定数の方が小さい値となり、詳細モデルの値に対して77%~92%の値となった。



検証内容

留意点

詳細モデルの値に対する精度と、桁高およびウエブ傾斜角との相関性はこの検討からは確認できない。

Uコンポ構造 検証事例

	大冊子//			
検証項目	主桁架設時の横座屈の照査			
要求性能	架設時の安全性	関連規定	道示	19.12.2
検証目的	ねじり定数の算出方法			-
検証方法	・実験による検証・解析による検証	·道路橋示方	書の準用	
検証方針	 斜ウエブを有するU形断面のねじり定数として、 が確保されることを検証する。	矩形分割して求	めても同程が	ューー 度の安全性

検証事例1で設定した全9ケースのモデルについて、コンクリート道路橋施工便覧に準 拠して架設時横座屈の照査を行う。ねじり定数は検証事例1で求めた詳細モデルと簡易 モデルの2ケースについて照査し、同程度の安全性が確保されることを検証する。 なお、桁の支持条件として、桁端が回転に対して完全に拘束される場合は、横座屈に

対して十分大きな安全率が得られるため、検討を省略する。

2. 検討条件

主桁セグメントのコンクリート強度は ck=500kgf/cm²とし、ヤング係数はEc=3.3×10⁵ kgf/cm²とする。また、主桁は両端2箇所で鉛直に吊るものとし、桁上縁から吊り装置の ピンまでの距離はh=60cmとする。支持支間長は、支間長 - 20cmとする。

なお、桁の単位長さあたりの重量には、ウエブ・下床版の端部拡幅や横桁重量などは 考慮しない。

	40-1 50-1 60-1	40-2 50-2 60-2	40-3 50-3 60-3	
支間長(m)	40.000	50.000	60.000	
支持支間長(m)	39.800	49.800	59.800	
桁 長(m)	41.300	51.500	61.700	

検証内容

3. 断面諸元

	横方向断面 断面積 0.45 / 2 / 3		ねじり	リ 定数	网心工指上绿	桁自重の
	图 山 惧	2次モーメント	詳細モデル	簡易モデル	図心~桁上縁	分布荷重
	(m ²)	(m ⁴)	(n	n ⁴)	(m)	(tf/m)
40-1	1.8942	1.6130	0.063329	0.056381	1.0980	4.7355
40-2	1.8224	1.4105	0.064153	0.054252	1.0583	4.5560
40-3	1.7669	1.2562	0.063953	0.052229	1.0155	4.4173
50-1	2.2443	1.9179	0.076992	0.070316	1.3526	5.6108
50-2	2.1652	1.6550	0.073681	0.068188	1.3078	5.4130
50-3	2.0998	1.4498	0.079330	0.066165	1.2599	5.2495
60-1	2.7073	2.3428	0.103090	0.084609	1.5543	6.7683
60-2	2.6102	2.0170	0.101370	0.082481	1.5107	6.5255
60-3	2.5341	1.7632	0.103840	0.080457	1.4625	6.3353

4.架設時横座屈の照査

	端拘束スプリング定数(L·Rx)/2C		支承条件による定数(弾性支承)		安全率(弾性支承)		比 率
	詳細モデル	簡易モデル	詳細モデル	簡易モデル	詳細モデル F2	簡易モデル F2'	F2'/F2
40-1	0.038155629	0.042857661	3.9	4.2	9.03	9.18	1.016
40-2	0.035390570	0.041849356	3.7	4.1	8.39	8.54	1.019
40-3	0.033531713	0.041058677	3.7	4.1	8.15	8.16	1.001
50-1	0.066490664	0.072803476	5.4	5.6	6.48	6.42	0.991
50-2	0.065491876	0.070767685	5.4	5.5	6.10	5.98	0.980
50-3	0.057509839	0.068952702	5.0	5.5	5.66	5.69	1.005
60-1	0.094862371	0.115582997	6.4	7.0	4.70	4.66	0.991
60-2	0.091129460	0.111999047	6.3	6.9	4.42	4.36	0.988
60-3	0.084395828	0.108923558	5.9	6.8	4.03	4.09	1.015

詳細モデルと簡易モデルの差は、この検討では2%未満となった。よって、斜ウエブを有するU形断面のねじり定数の算出にあたっては、T桁断面と同様に矩形分割して算出しても問題ないものと考えられる。このとき、斜ウエブは(直方向部材厚×桁高)として算出する。

検証内容

【参考文献】

「コンクリート道路橋施工便覧」((社)日本道路協会 平成10年1月)

留意点

上フランジ幅を一定として、下床版幅を小さくすることにより傾斜ウエブとする場合は、 架設時の横座屈に対する安全率が低下するため、注意が必要である。

Uコンポ構造 検証事例


検証項目	セグメント吊り上げ時の検討							
要求性能	施工時の安全性		関連規定	道示 17.2(2)				
検証目的	セグメントの吊り上げ時	セグメントの吊り上げ時の照査方法						
検証方法	・実験による検証	・解析による検証	·道路橋示方	書の準用				
検証方針	セグメント吊り上げ時に自重により発生する引張応力度が許容値内であることを検証する。許容引張応力度は、 ck=60N/mm ² の場合、3.0N/mm ² とする(道示 3.2(2)施工時荷重に対する許容引張応力度)。							
	4 +0.7 21.5							

1.概要

セグメントがウェブ内に埋め込まれた吊り金具を4本の吊りワイヤーにより1点吊りされた状態を想定し、ワイヤー長を変化させて、ウェブおよび下床版に発生するコンクリートの応力状態を確認する。

吊りワイヤーの長さは8m~4mまで1m毎に変化させ、梁部材として曲げモーメントを求め、応力度を算出する。

また、ワイヤー長が8m,6m,4mのケースについて3次元FEM解析を行い、梁部材の検討と照らし合わせて検証する。




2.セグメントの構造諸元

セグメントの断面寸法及び断面定数

検	証	内	容

部材項目	断面定数				
桁高	3000	総断面積		m ²	2.726
主桁上縁幅	3000	断面	上縁	m	1.061
主桁下縁幅	2000	図芯位置	下縁	m	-1.939
主桁ウェブ厚	350	断面係数	上縁	m ³	6.265
下床版厚	250	四田尔奴	下縁	m ³	-3.428
セグメント	L=4.000m		kN	272.60	
吊り金具1箇所当たりに作用する鉛直力					68.15




3.ワイヤー張力による分力の計算

	項目	記号	単位	ワイヤー長 8m	ワイヤー長 7m
ワー	イヤー長	Lo	m	8.000	7.000
水	平距離	Во	m	1,839	1.839
鉛	直距離	Ho	m	7.786	6.754
ワイ	ヤー角度	θ	度	76.710	74.769
ワイ	ヤー張力	T	kN	70.023	70.632
ワイヤー張力の水平分力		TH	kN	16.097	18,556
ワイヤー県	(力の鉛直分力	TV	kN	68,150	68,150
	角度	θh	度	54.651	54.651
水平分力	橋軸方向	Hb	kN	13,129	15.135
	直角方向	Hal	kN	9.313	10.736
	角度	θ v	度	4.500	4.500
鉛直分力	ウェブ軸方向	Va	kN	68,361	68,361
	直角方向	Ha2	kN	5.364	5.364
	橋軸方向	Hb	kN	13.129	15.135
合計分力	直角方向	Ha	kN	14.677	16,100
	ウェブ軸方向	Va	kN	68,361	68,361

	項目	記号	単位	ワイヤー長 6m	ワイヤー長 5m
ワイ	イヤー長	Lo	m	6.000	5.000
水	平距離	Во	m	1.839	1.839
鉛	直距離	Ho	m	5.711	4.650
ワイ・	ヤー角度	θ	度	72.152	68,420
ワイ・	ヤー張力	T	kN	71.599	73.280
ワイヤー張力の水平分力		TH	kN	21,945	26.952
ワイヤー強	長力の鉛直分力	TV	kN	68,150	68,150
	角度	θh	度	54.651	54.651
水平分力	橋軸方向	Hb	kN	17.899	21.983
	直角方向	Hal	kN	12.697	15.593
	角度	θ v	度	4.500	4.500
鉛直分力	ウェブ軸方向	Va	kN	68.361	68,361
	直角方向	Ha2	kN	5,364	5,364
	橋軸方向	Hb	kN	17.899	21.983
合計分力	直角方向	Ha	kN	18,061	20.957
	ウェブ軸方向	Va	kN	68.361	68.361

	項目	記号	単位	ワイヤー長 4m
ワー	イヤー長	Lo	m	4.000
水	平距離	Bo	m	1.839
\$6	直距離	Ho	m	3.552
ワイ	ヤー角度	θ	度	62.629
ワイ	ヤー張力	T	kN	76.745
ワイヤー引	長力の水平分力	TH	kN	35.284
ワイヤー引	受力の鉛直分力	TV	kN	68,150
	角度	θh	度	54.651
水平分力	橋軸方向	Hb	kN	28.779
	直角方向	Ha1	kN	20.414
	角度	θv	度	4.500
鉛直分力	ウェブ軸方向	Va	kN	68.361
	直角方向	Ha2	kN	5,364
	橋軸方向	Hb	kN	28.779
合計分力	直角方向	Ha	kN	25.778
	ウェブ軸方向	Va	kN	68,361



4. 橋軸方向水平力およびセグメント自重による応力度 橋軸方向に作用する吊りワイヤーの張力分力とセグメント自重による鉛直力によるコンクリート応力度を算出する。

検証内容

断面定数							
総断面	積	m²	2.726				
附面	上縁	m	1.061				
図芯位置	下縁	m	-1.939				
断面係数	上縁	m ³	6.265				
竹田 水数	下縁	m³	-3,428				
セグメント単	位重量	kN/m	68.150				

セグメント重量による曲げ応力度

曲げモー	メント	kN⋅m	68.150
曲げ応力度	上縁	N/mm ²	0.011
	下縁	N/mm^2	-0.020


計算支間 L = 3.000 m 部材長 Lo = 4.000 m


張力の橋軸方向分力による応力度

項目		単位	ワイヤー長 8m	ワイヤー長 7m	ワイヤー長 6m
張力		kN	26.258	30.270	35.798
図芯位置までの距離		m	1.061	1.061	1.061
曲げモーメント		kN∙m	27.860	32.116	37.982
曲げ応力度	上縁	N/mm^2	0.004	0.005	0.006
四门心刀及	下縁	N/mm^2	-0.008	-0.009	-0.011
合計曲げ 応力度	上縁	N/mm^2	0.015	0.016	0.017
	下縁	N/mm^2	-0.028	-0.029	-0.031

項目		単位	ワイヤー長 5m	ワイヤー長 4m	
張力		kN	43.966	57.558	
図芯位置までの距離		m	1.061	1.061	
曲げモー	曲げモーメント		46.648	61.069	
曲げ応力度	上縁	N/mm^2	0.007	0.010	
曲り 心力及	下縁	N/mm ²	-0.014	-0.018	
合計曲げ 応力度	上縁	N/mm ²	0.018	0.021	
	下縁	N/mm ²	-0.034	-0.038	

橋軸方向の梁としての検討では、許容値を上回る引張応力は発生していない。







検証内容

1)ウエブ付け根部の曲げ応力度

項目		単位	ワイヤー長 8m	ワイヤー長 7m	ワイヤー長 6m
部材置	計	m	0.350	0.350	0.350
部材料	畐	m	2.000	2.000	2.000
総断面	積	m ²	0.700	0.700	0.700
断面係数	内側	m ³	0.041	0.041	0.041
阿田怀数	外側	m ³	-0.041	-0.041	-0.041
ウェブ傾	ウェブ傾斜角		4.500	4.500	4.500
張力	1	kN	14.677	16.100	18.061
ウェブ軸力	前力	kN	-1.152	-1.263	-1.417
ウェブ軸直角	方向力	kN	14.632	16.050	18.005
作用アー	ム長	m	2.759	2.759	2.759
曲げモーメント		kN∙m	40.370	44.282	49.676
曲げ応力度	内側	N/mm ²	0.988	1.084	1.216
四い心力段	外側	N/mm ²	-0.991	-1.087	-1,220

項目		単位	ワイヤー長 5m	ワイヤー長 4m	
部材高		m	0.350	0.350	
部材幅		m	2.000	2.000	
総断面積		m ²	0.700	0.700	
断面係数	内側	m ³	0.041	0.041	
	外側	m ³	-0.041	-0.041	
ウェブ傾斜角		度	4.500	4.500	
張力		kN	20.957	25.778	
ウェブ軸方向力		kN	-1.644	-2.023	
ウェブ軸直角方向力		kN	20.892	25.699	
作用アーム長		m	2.759	2.759	
曲げモーメント		kN·m	57.641	70.904	
曲げ応力度	内側	N/mm^2	1.410	1.735	
	外側	N/mm^2	-1.415	-1.741	

ウエブ付け根部には 許容値を上回る引張 応力度は発生してい ない。

2)下床版付け根部の曲げ応力度

項目		単位	ワイヤー長 8m	ワイヤー長 7m	ワイヤー長 6m
部材高		m	0.250	0.250	0.250
部材幅		m	2.000	2.000	2.000
総断面積		m ²	0.500	0.500	0.500
断面係数	内側	m ³	0.021	0.021	0.021
	外側	m ³	-0.021	-0.021	-0.021
部材軸方向力		kN	-14.677	-16.100	-18.061
曲げモーメント		kN·m	40.370	44.282	49.676
曲げ応力度	内側	N/mm ²	1.912	2.097	2.352
	外側	N/mm ²	-1.970	-2,161	-2.424


項目		単位	ワイヤー長 5m	ワイヤー長 4m
部材高		m	0.250	0.250
部材幅		m	2.000	2.000
総断面積		m ²	0.500	0.500
断面係数	内側	m ³	0.021	0.021
	外側	m ³	-0.021	-0.021
部材軸方向力		kN	-20.957	-25.778
曲げモーメント		kN⋅m	57.641	70.904
曲げ応力度	内側	N/mm ²	2.729	3.357
	外側	N/mm ²	-2.813	-3,460


ワイヤー長を4mとした 場合は、許容値を上回る 引張応力度が発生する。

6.FEM解析による検討

1)8mワイヤーで吊り上げた場合

検証内容





7.検証結果

セグメントをワイヤーによる1点吊りとした場合、橋軸方向には問題となる応力は発生しない。橋軸直角方向の応力度に着目して、FEM解析結果と比較して、梁部材としての 照査方法の妥当性を確認する。

セグメント吊り上げ時の梁部材としての検討結果

ことがでいる。							
吊り材長さ		m	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
吊り材張力		kN	70.023	70.632	71.599	73.280	76.745
ウェブの	内側	N/mm ²	0.99	1.08	1.22	1.41	1.74
応力度	外側	N/mm ²	-0.99	-1.09	-1.22	-1.42	-1.74
曲げひび	曲げひび割れ強度		-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51
下床版の	内側	N/mm ²	1.91	2.10	2.35	2.73	3.36
応力度	外側	N/mm ²	-1.97	-2.16	-2.42	-2.81	-3.46
曲げひび割れ強度		N/mm ²	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51

セグメント吊り上げ時のFEM解析結果

吊り材長さ		m	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
ウェブの	内側	N/mm ²	0.18		0.23		0.34
応力度	外側	N/mm ²	-0.73		-0.92		-1.37
下床版の	内側	N/mm ²	0.00		0.00		-0.01
応力度	外側	N/mm ²	-1.89	/	-2.37		-3.46

検証内容

FEM解析結果より、ウエブ付け根位置及び下床版の応力分布は橋軸方向に一様となっており、局部的な応力は発生していない。梁部材としての検討結果はFEM解析結果と同様の傾向を示している。

留意点

本検討のモデルにおいては、吊りワイヤーの長さを4mとした場合は、下床版に3.0N/mm2を上回る引張応力度が発生している。ワイヤー長を長くするか、何らかの治具により主桁上縁部の変形を拘束するなどの対策が必要である。

また、発生している引張応力度に対しては、引張鉄筋を配置して補強する必要がある。

<u>Uコンポ構造</u>	検証事例		
検証項目	打設試験による高流動コンクリートの自己充填性	生の確認	
要求性能	施工品質の確保	関連規定	道示 1.5(1)
 検証目的 	自己充填性を有する高流動コンクリートを適用で認する。	することにより、 <u>コ</u>	コンクリートの充填性を確
検証方法	・実験による検証・解析による検証	·道路橋示方	書の準用
 検証方針	縮小モデル供試体による打設実験により、コンク	フリートの充填性	を検証する。
	ウェブ 200 700 700 700 700 700 700 700 700 700	終による振動·締 対処する。 デル打設実験の かぶり 25mm 200	固めが困難なため、自
検証内容	3 . 検討フロー (1) 要求性能の設定 (2) 配合設計 OK (3) 室内試験練り OK (4) 実機プラント 試験練り OK (5) 縮小モデル供試体 による打設試験 OK (6) 実物モデル供試体 による打設試験 OK END		

4.要求性能の設定

高流動コンクリートの自己充填性レベルは3ランクに分類される。本事例では、部材寸法,かぶり,鋼材量から、自己充填性の最も厳しいランク1を採用している。

表一1 ランク1の目標値

	目標値	要求性能
スランプフロー (mm)	650±50	流動性
500mmフロー到達時間 (s)	5 ~ 20	材料分離抵抗性
U形充てん高さ (mm)	300以上(障害R1)	自己充てん性


5.縮小モデル供試体による打設実験

1)モデル形状


本事例では、シースの配置が異なる2ケースのモデルを用いている。モデルAはシース曲け上げ区間,モデルBはシース直線区間を想定している。

2)モデルA打設実験

モデルAでは、片側のウエブから片押しで、 振動を与えず自己充填により打設した。 コンクリートの流動履歴を下図に示す。



検証内容



図一9 コンケリートの流動履歴(断面)




図-10 コンケリートの流動履歴(側面, A-A 断面)

モデルAの打設実験より得られた知見を以下に示す。

- ・片側のウエブからの打設でも打設反対側の ウエブ天端まで充填できるが、打設反対側の ウエブは粗骨材量が少ない傾向にあった。 流動方向が上向きとなるため粗骨材が損失 したものと考えられる。
- ・ウエブ内での流動勾配はほとんどない。
- ・下床版は同心円状にほぼ均等に流動する。




図-11 コンクリートの流動履歴(下床版, B-B 断面)

4)モデルB打設実験

モデルBでは、モデルAの実験結果を踏まえて、下床版を打設後、両ウエブ均等に打 設した結果、十分な充填性能が確保されていることを確認した。

6.評価

本事例では、縮小モデルによる実験の後、型枠の一部に透明型枠を使用して、実物モ デルの供試体によって打設試験を行っている。

打設時の目視観察では、透明型枠を用いた確認箇所には材料分離は発生しておら ず、優れた流動性が確認されている。

また、型枠解体後の目視観察では、有害な気泡の発生も含めて未充填部は確認され ず、自己充填性能が検証されている。



写真-2 ウェブ部充てん状況



写真-3 供試体状況 (第5プロック)

検証内容

【参考文献】

足立,酒井田,渡辺,原田「PCUコンポ橋への高流動コンクリートの適用」,コンクリート 工学年次論文集, Vol.28, No.1, 2006

留意点

自己充填性を有する高流動コンクリートを用いても片側のウエブからのみの打設では 材料分離のおそれがあることが確認できた。下床版の打設後は両側のウエブから均等 に打設する必要がある。

Uコンポ構造	検証事例					
検証項目	定点疲労載荷試験によるPC合成床版の平面保持の確認					
要求性能	床版の耐荷力性能 関連規定 道示 7.2(1)					
検証目的	プレキャストPC板と場所打ちコンクリートの合成構造であるPC合成床版において、設計計算上の仮定である平面保持が成立していることを確認する。					
検証方法	・実験による検証・解析による検証・道路橋示方書の準用					
検証方針	実物大の供試体を用いた定点疲労載荷試験によって、場所打ちコンクリートとプレキャストPC板のひずみを計測して、平面保持が成立していることを確認する。					
検証内容	参考文献(事例)を引用して、実物大供試体を用いた定点疲労載荷試験の概要を示す。 1. 供試体概要 橋軸方向寸法: 1m U形主桁寸法: 幅1600×高さ1040mm P C板寸法: 幅1020×厚さ70mm P C板のブレストレス: 2.9mm×10本コンクリート応力で3.4N/mm² 場所打ちに版の鉄節量: D16(SD345)ctc150mm×2段合成床版の全厚 230mm 試験時のコンクリートの圧縮強度 P C板 57.5N/mm² 場所打ち: 38.8N/mm² 2 . 載荷荷重 (使用限界状態 載荷荷重: 37.4kN 終局限界状態 載荷荷重: 50.4kN 疲労載荷荷重 : 上限48.3kN,下限2.9kN,載荷回数588万回(100年相当) 3 . 実験結果 使用および終局限界状態において、P C板と後打ち床版との間に平面性が確保されていることが確認された。また、疲労載荷試験においてもP C板と後打ち床版は一体となって挙動していることが確認された。					
留意点	本実験においても、PC板上面は段差4mm程度の凹凸が設けられている。PC板と場所打ちコンクリートが一体となるためにはPC板の打設面を凹凸にする必要がある。					

Uコンポ構造 検証事例

<u>Uコンホ構造</u>	<u> </u>					
検証項目	移動載荷試験によるPC合成床版の等方性の確認					
要求性能	床版の耐荷力性能		関連規定	道示 7.2(1)		
検証目的	PC合成床版が、設	設計計算上の仮定である等方 。	性を確保してい	ることを確認する。		
検証方法	・実験による検証	・解析による検証	·道路橋示方	書の準用		
検証方針		, いた移動載荷試験によって、 することにより、等方性を確保				
検証内容	1.供板のの間にののの間にのでは、 性域のの間にのでは、 大成間時では、 大成間時では、 大成間時では、 大塚版の板打は、 大塚版の板打は、 でがせる。 でがせる。 でがせる。 でがせる。 でがせる。 ではにののがですがます。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	る.4tf載荷したときに、PC板 5.4tf載荷したときに、PC板 が発生する程度 :14cm ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートの強度 :5kgf/cm² ートのが がとぎまのを さいが にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる にいる	D13 etc 1 D10 etc 425 47 (a) D10 l=2 30 100 425 475 (b)	200 PC板 t=70 mm 12 15 1800 新 面 図 3 t=1740 n=17本 0 n=9本		

3.FEM解析

載荷点1の場合について、図6.4に示すモデルでFEM解析を行った。 等方性とした場合と異方性とした場合の2ケースの解析を行った。 コンクリートの弾性係数:3.0×105kgf/cm2

ボアソン比:0.17






図 6.4 要素分割




4.試験結果

1.0



 $t=14 \,\mathrm{cm}$









図 6.5 載荷試験結果(5.6tf-1回, 載荷点 1, スパン中央・x 方向)

検証内容



いずれのたわみ曲線(図(a))も異方性の計算結果は実測値から大き〈外れており、等方性の結果に極めて近い値となっている。

コンクリート上面の応力分布でも、各場合とも図(c)に示した異方性の計算結果は実測値から外れており、図(b)の等方性の計算結果は実測値に極めて近い値となっている。 このことから、PC合成床版は底部に継ぎ目があっても、荷重分配は現場打ちコンク リート部を通して十分に行われ、等方性版として挙動していることが確認された。

【参考文献】

「PC合成床版工法 設計施工指針(案)」(土木学会 昭和62年3月) 参考資料 第6章 移動載荷方式による版厚の薄NPC合成床版の挙動(渡辺,出光, 江本)


検証内容

留意点

PC合成床版が等方性版として挙動するためには所定の厚さの場所打ちコンクリートが必要である。本実験では、場所打ちコンクリート厚はPC板厚と同じ厚さで行われているが、実設計ではPC板厚の1.5倍以上とする。

検証事例 ***** 	h 京 ナ の tや 計				
床版の耐荷力性能 	関連規定	道示 7.2(1)			
主桁上フランジ部の負の曲げモーメントに対する					
・実験による検証・解析による検証・	·道路橋示方書	書の準用 ニューニー			
2次元FEM解析により、最小主応力のベクトル7	から有効高さを算	出する。			
 参考文献を引用して、解析の概要を示す。					
1. 解析 セテル 					
2 450 280 1 830 280 30 68 30 220 2 230 220 700 700	800 120 560 200 220 240 220 700	120 08 08 09 1 200 200 240 240			
図一解4.3.2 FEM解析に用いた主げた断面					
100kN 550 550 550 550 362 450=7 350 図一解4.3.3 有効高さを算出した荷重条件とモデル					
	主桁上フランジ部の負の曲げモーメントに対する ・実験による検証 解析による検証 2次元FEM解析により、最小主応力のベクトルが参考文献を引用して、解析の概要を示す。 1.解析モデル 図一解4.3.2 FEM解析に用 100kN 3@2 450-7 350	主桁上フランジ部の負の曲げモーメントに対する有効高さを適切 実験による検証 解析による検証 道路橋示方記 2次元FEM解析により、最小主応力のベクトルから有効高さを算 参考文献を引用して、解析の概要を示す。 1.解析モデル 図ー解4.3.2 FEM解析に用いた主げた断面 1000cN 図の解4.3.2 FEM解析に用いた主げた断面			

2.解析結果



図一解4.3.4 2次元FEM解析結果

最小主応力のベクトルから有効高さを算出した。この有効高さを上フランジ張出し長の 関数として表すと以下のようになる。

検証内容

 $\int t = a \times L$

ここに、t:2次元FEM解析結果 (125mm)

L:主げた上フランジ張出し長(290mm)

a :有効高さ係数

上式を解くと、a=0.430となるが、ここでは、a=0.4とする。 よって、主げた上の有効高さは、(合成床版厚 $+0.4\cdot L$) とする。

【参考文献】

「道路橋PC合成床版工法 設計施工便覧」(PC合成床版協会 平成18年度版) P16-P17

留意点

本検証事例のFEM解析は、解析モデルに示される条件において行われたものである。主桁上の有効高さ(合成床版厚 + $0.4\cdot L$)は、条件が大き〈異なる場合は再度検討する必要がある。

Uコンポ構造 検証事例

検証項目	輪荷重走行試験によるPC合成床版の疲労耐久性の確認					
要求性能	床版の疲労耐久性			関連規定	道示	7.2(1)
 検証目的 	輪荷重走行試験に	よって、PC合原	成床版の疲労耐	耐久性を検証す	る。	
検証方法	・実験による検証	·解析に	よる検証	·道路橋示方	書の準用	
検証方針	既往のRC床版との)相対比較を行	÷う。			
検証内容		コすよ末じ るてよ版面純 体床成形で性4 試し定1/1を 計し:断いつる 版た P で配実とがと そ工年にのが程 は設れった基厚 P 合筋橋で作し の法年にのが程 はまれった 慮 準。N15/1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1	D 接合面の付着	機を用いて疲労 年道示に従った 反供試体(その1)2)の3体につい ************************************	台試験を行、 に R C 床版、 し)、 B C k	。 道示に規 K版厚(の

3. 載荷方法

初期荷重は16tfで、4万回走行ごとに順次2tfずつ走行荷重を増加させ最大荷重は40tfとした。




図-3.2.5 輪荷重走行モデル図




図-3.2.6 載荷方法

4.試験結果

静的載荷及び除荷時の支間中央の鉛直変位を下図に示す。終局破壊はRC床版供試体で約25万回であるのに対し、PC合成床版供試体(その1)は50万回以上となっており、走行回数で2倍、載荷荷重で1.4倍となっている。PC合成床版は既往のRC床版に比べ大きな疲労耐久性を有していることが確認された。

検証内容




図-3.3.1 床版支間中央たわみ

【参考文献】

「コンクリート橋の設計・施工の省力化に関する共同研究報告書() - PC合成げた橋(PC合成床版タイプ)に関する研究 - 」(建設省土木研究所構造橋梁部橋梁研究室,(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 平成10年12月)

留意点

本実験は単純版のモデルで行われているが、連続版における支点上の負の曲げモーメントに対しては、RC床版と同等の疲労耐久性と考えられる。

Uコンポ構造 検証事例

Uコンポ構造	検証事例				
検証項目	輪荷重走行試験によるPC合成床版のひび割れ発生状況の確認				
	床版の維持管理性関連	車規定	道示 1.5		
検証目的	輪荷重走行試験によって、PC板の下面からでも床版の 証する。))損傷状況が確	認できることを検		
検証方法	・実験による検証・・解析による検証・・道路	路橋示方書の準	用		
検証方針	PC合成床版の破壊のメカニズムを確認する。				
検証内容	検証事例8で引用した疲労耐久性試験の参考文献をの1)の破壊性状を確認する。 P C 合成床版下面(P C 板下面)のひび割れ発生状況を最初のひび割れは24万回程度で場所打ちコンクリーしたが、P C 板下面には33万回程度でひび割れが発生し位)は約30万~40万回で増加が始まっている(事例8参は40万回を越えてからであり、50万回を越えて破壊に3に至る過程においては、破壊に対してまだ十分耐荷力でひ割れが発生するものと考えられる。よって、場所打ちコンクリートのひび割れ状況は直接目の目視確認による維持管理は可能と考えられる。 ***********************************	を下図に示びらい。 ト上の1がいている。 ・ できないがいている。 ・ できないがいできないが、 ・ できないが、 ・ できないが、 ・ できないが、 ・ できないが、 ・ できないが、 ・ できないが、 ・ でも構造を ・ できないが、 ・ できない。 ・ できない。 できな。 できない。 できない。 できない。 できな。 できない。 できない。 できない。 できな。 できない。 できない。 できな。 できな。 できない。 できな。 できをもな。 できをもな。 できをもな。 できをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをもをも	板継目部に発生 寺の変位(残な増成の急激が破面に 合成下のある) から アと板下面から はでアと板下面から はでアと板下面がら		
留意点	場所打ちコンクリート下縁では最も早い段階でひび割る。PC板下面にひび割れが確認された場合は、場所打発生しているものと考えられる。		_		